

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Procedimento CGA nº 001/2016 SPDOC.CC 421/2016

Unidade / Secretaria: Secretaria da Fazenda e Planejamento

Assunto: Convênios celebrados entre a Administração Pública Estadual e os municípios de Aparecida D' Oeste, Palestina, Paulo de Faria e Uchoa.


Senhora Corregedora Coordenadora

Trata o presente procedimento correcional do acompanhamento de convênios celebrados entre a Administração Pública Estadual e os municípios de Aparecida D' Oeste, Palestina, Paulo de Faria e Uchoa, tendo por objeto a transferência de recursos financeiros para a execução de obras civis, decorrentes de emendas parlamentares.

- ✓ Processos nºs 79.373/2015, 93.537/2015 e 100.544/2015 de Aparecida D' Oeste;
- ✓ Processo nº 92.632/2015 de Uchoa;
- ✓ Processo nº 108.376/2015 de Palestina;
- ✓ Processo nº 49.807/2015 de Paulo de Faria.

Conforme manifestação deste Departamento de Apuração em Licitações, Contratos e Indenizações às fls. 349-353 e 382-383, não foram encontradas quaisquer irregularidades na formalização dos processos licitatórios e contratos deles decorrentes.

O Departamento de Obras desta Corregedoria diligenciou tais obras, conforme relatórios às fls. 357-374, 385-388 e 394-397. As obras foram todas concluídas.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

CONVÊNIO				CONTRATO			
Município	Processo	Objeto	Valor transferido	Contra-partida	Valor Contratado	Empresa Contratada	Data da Diligência / Situação da Obra
	79.373/2015	Execução de 200,5 m de muro (bloco cerâmico) de fechamento com 2,0 de elevação, perfazendo 401m ² de área a ser construída no Recinto de Exposições	R\$ 70.000,00	R\$ 2.687,69	R\$ 72.499,99 Aditivo R\$ 5.299,92 Total R\$ 77.799,90	[REDACTED] Construtora	10/11/16 Obra concluída (fls. 368-370)
	93.537/2015	Execução de 6.626,30m ² de recapeamento asfáltico, tipo CBUQ com espessura de 3 cm	R\$ 150.000,00	R\$ 5.543,86	R\$ 154.682,45 Aditivo R\$ 9.726,09 Total R\$ 164.408,54	[REDACTED] Pavimentação e Construções	10/11/16 Obra concluída (fls. 372-374)
	100.544/2015	Execução de 1.554,38m ² de pavimentação asfáltica, tipo CBUQ, 358,5m de guias e sarjetas extrudada, em vias internas ao Recinto de Exposições	R\$ 80.000,00	R\$ 2.469,12	R\$ 82.469,12 Aditivo R\$ 5.038,81 R\$ 87.507,93	[REDACTED] Pavimentação e Construções	10/11/16 Obra concluída (fls. 370-372)
	108.376/2015	Execução de obras de reforma e ampliação do Centro de Lazer do Trabalhador, localizada na Rua Siqueira Campos, s/n, no bairro Bom Pastor	R\$ 300.000,00	R\$ 30.166,98	R\$ 278.149,76	[REDACTED] Construções e Serviços	09/11/16 Obra atrasada (fls. 363-364) 28/11/17 Obra concluída com ressalva ¹ (fls. 385-388).
	92.632/2015	Execução de obras de construção da Central de Alimentação Dr. Choppin Tavares de Lima	R\$ 367.000,00	R\$ 132,77	R\$ 363.171,48	[REDACTED] Uchoa Ltda-ME	Em 08/11/16 obra concluída (fls. 357-360)

¹ No decorrer da inspeção realizada pelos Corregedores ao local da obra, verificou-se a ausência das barras de proteção previstas para os banheiros destinados aos portadores de necessidades especiais. O fato foi comunicado aos representantes municipais, que se comprometeram a providenciar a instalação.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

CONVÊNIO				CONTRATO			
Município	Processo	Objeto	Valor transferido	Contra-partida	Valor Contratado	Empresa Contratada	Data da Diligência / Situação da Obra
[REDACTED]	49.807/2015	Execução de obras de duplicação de 900m da via acesso Av. Theofilo Joaquim Ribeiro e 200m via de acesso Av. Abraão G Azevedo.	R\$ 24.225,80	R\$ 24.225,80	R\$ 550.120,16	Labore Serviços e Construções Ltda.	09/11/16 Obra paralisada aguardando autorização para execução de obras nos trechos sob responsabilidade do DER (fls. 360-361).
		O 1º Termo de Aditamento ao convênio (em 16/3/18) alterou para: "execução de obras de infraestrutura para duplicação de 200,00m da via de acesso Avenida Abraão Gonçalves de Azevedo, pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico e implantação de guias e sarjetas em vias do Município"	R\$ 540.000,00	R\$ 64.225,80	R\$ 564.225,80		
	079/2018	Execução de pavimentação asfáltica CBUQ e guias e sarjetas em diversas ruas e avenidas do município		R\$ 24.225,80	R\$ 432.685,13	Noromix Concreto S.A.	10/10/18 Obra concluída (fls. 394-397). A Prefeitura irá pleitear ao Estado o valor remanescente do convênio.

CGA
Fls. 54



SECRETARIA DE GOVERNO - CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
Rua Voluntários da Pátria, 596 - Santana - Fone: (11) 2089-8250 - Cep 02010-000 - São Paulo-SP www.corregedoria.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Processo nº 49.807/2015 de [REDACTED]

Em diligência realizada em 09/11/16 pelos corregedores do Departamento de Obras (fls. 360-363), verificou-se que a obra estava paralisada aguardando autorização para execução de obras a serem realizadas nos trechos do DER. Em 16/12/16, houve a prorrogação de prazo do contrato (fls. 423-425). Em 28/12/17, a empresa foi notificada sobre o vencimento do contrato, que havia sido executado parcialmente, não havendo interesse da Administração na conclusão da obra restante, uma vez que a referida obra não atendia às prioridades do município (fls. 413-414). Após, foi solicitado ao Governo do Estado de São Paulo a mudança de objeto do convênio (fls. 409-412).

Considerando a mudança do objeto, foi instaurado o **processo nº 079/2018** e realizada nova licitação na modalidade tomada de preços (fls. 427-493), cuja minuta de edital e de contrato foram objeto de análise jurídica (fls. 496-502), segundo a qual não se vislumbrou qualquer tipo de impedimento, ilegalidade ou inconstitucionalidade de ordem formal ou material.

Publicado o aviso da licitação em 16/05/18 (fls. 503-507), foi designada a abertura das propostas para 11/06/18. O orçamento previsto para a contratação (preço de referência) era de R\$ 432.730,14 (boletim CPOS 172 – fl. 457). Apenas a empresa NOROMIX CONCRETO S.A. compareceu à sessão pública e ofereceu o valor de R\$ 432.685,13 (fls. 508-511), o que resultou no contrato nº 094/2018 (fls. 415-422).

Logo, tendo em vista que a alteração do objeto foi aceita pelo Governo Estadual e o município de Paulo de Faria realizou nova licitação, os documentos encaminhados eletronicamente e encartados nestes autos estão de acordo com pressupostos legais. Além disso, conforme relatório de diligência, a obra foi concluída.




GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Conclusão

Considerando as manifestações correcionais anteriores às fls. 349-353 e 382-383 e os relatórios de diligências às fls. 357-374, 385-388 e 394-397, não foram encontradas quaisquer irregularidades na formalização dos processos licitatórios e contratos deles decorrentes. Tendo sido as obras concluídas, entende-se esgotados os trabalhos correcionais nos termos do artigo 6º, inciso V, letra “b”, do Decreto Estadual nº 57.500/11, em sendo assim, recomenda-se o arquivo em definitivo destes autos.

À consideração de Vossa Senhoria.

CGA, 18 de janeiro de 2019.


Cristiane Marques do Nascimento Missiato
Corregedor

Ciente da manifestação correcional;
Encaminhem os autos à Presidência para deliberação, quanto ao arquivamento em definitivo.

CGA, 18 de janeiro de 2019.


Maria Helena Barbieri Maganini
Corregedor



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Procedimento CGA nº 001/2016 SPDOC.CC 421/2016

Unidade / Secretaria: Secretaria da Fazenda e Planejamento

Assunto: Convênios celebrados entre a Administração Pública Estadual e os municípios de Aparecida D' Oeste, Palestina, [REDACTED]

Ciente do relatório correcional, cuja recomendação fica acolhida nesta oportunidade;

Encaminhem-se os autos ao arquivo em definitivo, com trânsito pelo Departamento de Instrução Processual nos termos do artigo 11, § 4º, da Portaria CGA / ADM nº 006/2017.

CGA, 23 de janeiro de 2019.

[REDACTED]
Antonio Carlos Santa Izabel
CORREGEDOR
RESPONDENDO PELO EXPEDIENTE DA
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO